



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 149**

Στην Ερμούπολη σήμερα 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15569/17-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ'αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ'αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)**
- 2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
- 4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ**
- 5. ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
- 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 7. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρούσα η δημοτική υπάλληλος Σερεμέτη Ελένη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Επισκευή-Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Ν. Σύρου και Ανέγερση Νηπιαγωγείου».

1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος, το με αρ. πρωτ. 15062/7-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ Ν. ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρ. 8932/27-05-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου.

Η με αρ. πρ. 13443/21-07-2020 συμπληρωματική αίτηση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

**του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σύρου Ερμούπολης**

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 8932/27-05-2020 και την 13443/21-07-2020 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 128 ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την από 20/02/2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου, ο συμβατικός χρόνος του έργου έληξε

την 19/02/2020, ενώ με την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας λήγει την 25/06/2020.

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, με το ΦΕΚ Β' 857/14.03.2020 επιβλήθηκε μέτρο προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 21.3.2020 έως και 30.4.2020, ενώ με την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20009/20 (ΦΕΚ Β' 944 20.03.2020) επιβλήθηκε το μέτρο του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020, πλην εκείνων που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται προς τα νησιά και αντίστροφα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επέτρεψε την μετακίνηση σε εργαζομένους από και προς τα νησιά την 11/05/2020. Οι παραπάνω περιορισμοί έφεραν δυσκολία και σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθώς δεν ήταν εφικτό να μεταφερθούν στο νησί υλικά και συνεργεία. Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **60 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση»

- Τα κλειδιά του σχολείου παραδόθηκαν στον ανάδοχο του έργου στις 04/07/2020 καθώς το σχολείο λειτουργούσε έως και την 26/06/2020. Το αρχείο του σχολείου προκειμένου να μετακινηθεί και φυλαχτεί σε ασφαλές μέρος, έχει κληθεί η συνδρομή της Επιτροπής Παιδείας και της Επιτροπής Α'βάθμιας εκπαίδευσης, με το με α.π. 13334/17-07-2020, και η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί έως την 30-07-2020.

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **30 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση»

- Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι πρέπει να εκτελεστούν μεγαλύτερες ποσότητες εργασιών από αυτές που προβλεπόταν στη μελέτη και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη ΑΠΕ και η Υπηρεσία είναι σε διαδικασία σύνταξής του.

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **40 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση».

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται συνολικά την έγκριση χορήγησης παράτασης κατά **130 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση», ήτοι έως την 02/11/2020, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος στη επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.Την με αρ. πρωτ.: 15569/17-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

3.Το με αρ. πρωτ.:7289/14-2-2020 (ΑΔΑ ΨΧ78ΟΡ1Ι-Ω1Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 1/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2020».

4.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Επισκευή-Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Ν. Σύρου και Ανέγερση Νηπιαγωγείου**», κατά 130 ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», ήτοι έως την 02/11/2020, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Επισκευή-Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Ν. Σύρου και Ανέγερση Νηπιαγωγείου**», κατά 130 ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», ήτοι έως την 02/11/2020, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|--------------------------------------|---|
| | ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ |
| | ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| | ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |