



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324**

Στην Ερμούπολη σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.21537/19-11-2029 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
- 3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
**ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ**

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 324**

**ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου».**

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

**1.** Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 21440/18-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

«**ΘΕΜΑ :** Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου»

Σχέτ: Η 19872 από 25/10/2021 αίτηση της εταιρείας ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η 21381 από 18/11/2021 προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 19872/25-10-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες. Σύμφωνα με την από 03/08/2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου, ο συμβατικός χρόνος του έργου έληξε την 02/11/2021.

Ο ανάδοχος του έργου επικαλείται νέες εργασίες που έχουν προκύψει και που έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο ΑΠΕ ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί, τις καθυστερήσεις στην παράδοση των Φ/Β συστήματος λόγω της αποσταθεροποίησης που έχει προκαλέσει η πανδημία στην παγκόσμια αγορά και την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών παράλληλα με τη λειτουργία του σχολείου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες «με αναθεώρηση» ήτοι έως την 02/02/2022.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.»

- 2.** Την με αριθμ. πρωτ. 19872/25-10-2021 αίτηση της εταιρείας IMIA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- 3.** Την με αριθμ. πρωτ. 21381/18-11-2021 πρόεγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- 4.** Την με αρ. πρωτ. 21537/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης.
- 5.** Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2021».
- 6.** Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
- 7.** Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου» κατά τρεις μήνες «με αναθεώρηση», ήτοι έως την 02/02/2022.
- 8.** Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.
- 9.** Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου» κατά τρεις μήνες «με αναθεώρηση», ήτοι έως την 02/02/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**