



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11

Στην Ερμούπολη σήμερα 19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 971/15-1-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**
- 4. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 5. ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
- 6. ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**
- 7. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καϊλης από την Δημ. Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» και Νικόλαος Αμπανόπουλος από την Δημ. Παράταξη « Σύρος Εξ' Αρχής», ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων Δημ. Παρατάξεων στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2024).

Παρούσα στην συζήτηση, είναι η δημοτική υπάλληλος Έλενα Σερεμέτη, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ.: 560/11-1-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/τμήμα Έργων Υποδομής, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"»

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρ. 22470/ 23-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου.

2. Η με αρ. πρ. 7308/2023 Προέγκριση Παράτασης από ΕΥΔ.

Θέτουμε υπόψη σας την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 18/04/2024 και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ιστορικό του έργου:

Προϋπολογισμός έργου: 572.202,09€ με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής: 18/04/2023

Ανάδοχος: ERGOLAND ΕΠΕ

Συμβατική προθεσμία: Οκτώ (8) μήνες

2. Αντικείμενο εισήγησης:

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση 1ης παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες, από τις 18-12-2023 (λήξη συμβατικής προθεσμίας) έως και τις 18-04- 2024.

3. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 22470/ 23-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες. Σύμφωνα με την από 18/04/2023 σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012509222), ο συμβατικός χρόνος του έργου λήγει την 18/12/2023.

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος έλαβε προφορική εντολή να σταματήσει την εκτέλεση του έργου κατά την τουριστική περίοδο από την 15/06/2023 έως και την 05/10/2023, καθώς το έργο εκτελείται στον κεντρικό πυρήνα της εμπορικής ζώνης και προκαλούσε όχληση στα παρακείμενα καταστήματα και καταλύματα.

2. Για τους ίδιους λόγους και εφόσον λάβαμε γνώση για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της πράξης από 31/12/2023 σε 31/12/2024 λόγω ολοκλήρωσής της ως τμηματοποιημένης (phasing), σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, με την Β' Φάση της να ολοκληρώνεται στην Π.Π. 2021-27, στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, βάσει του Άρθρου 118α του ΚΑΝ. (ΕΕ)2022/2039, δόθηκε προφορική εντολή να σταματήσει η εκτέλεση του έργου από την 02/12/2023 έως την 18/12/2023.

4. Ο ανάδοχος κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εύρεση των έξυπνων παγκακιών, καθώς η εταιρεία που τα προμήθευε όταν συντάχθηκε η μελέτη, πλέον δεν τα προμηθεύεται και επειδή το ΥπΠο έχει εγκρίνει τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εν λόγω εξοπλισμού.

Εισηγούμαστε

να δοθεί στο ανάδοχο 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και τις 18-04-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

2. Την με αρ. πρωτ.22470/23-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου (ERGOLAND ΕΠΕ).

3. Την με αρ. πρωτ. 7308/2023 προέγκριση παράτασης από ΕΥΔ.

4. Την με αρ. πρωτ. 971/15-1-2024 έγγραφη πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

5. Το με αρ. πρωτ.:3502/8-2-2023 (ΑΔΑ 6Ο1ΙΟΡ1Ι-ΤΕΩ/8-2-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2023».

6. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

7. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας του έργου : **«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»** “με αναθεώρηση” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και τις 18-04-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Το εν λόγω έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας του έργου : **«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»** “με αναθεώρηση” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και τις 18-04-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Το εν λόγω έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ