



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **15/03/2016** με  
**αριθμ. 9** Συνεδρίασης του Δημοτικού  
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 15-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 5058/10-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

#### **Παρόντες 20**

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ

#### **Απόντες 7**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, και ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσάφιδη, χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ι. Σίμου.

**ΘΕΜΑ 10ο: "Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου"**

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Αθανασίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μ. Βουτσίνος, και Κ. Στρογγύλης.

Αφού έλαβε υπόψη:

**1.** την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος:

**α.** Το με αριθ. πρωτ. 3883/07-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υποδομής & Η/Μ Εγκαταστάσεων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης το οποίο έχει ως εξής:

*«ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η. (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.»*

*Σας αποστέλλουμε την αίτηση παράτασης της εταιρείας Δομική Εφαρμογή Α.Ε. που αφορά το έργο «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η. (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.»*

*Η αίτηση αφορά την παράταση για ολοκλήρωση του έργου μέχρι την 31/05/2016. Με την 24/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το έργο έχει παραταθεί μέχρι 29/02/2016.*

*Λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, υπάρχει καθυστέρηση στις εισαγωγές βιομηχανικού εξοπλισμού και ελεγκτών αυτοματισμού που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Η εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρωθεί τον από 29.04.2015 εγκεκριμένο 5ο λογαριασμό και τον από 24-12-2015 εγκεκριμένο 6ο λογαριασμό του έργου.*

*Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την παρ. 8 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, εγκρίνετε την παράταση των εργασιών μέχρι την 31/05/2016 με αναθεώρηση, ήτοι παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά τρεις μήνες επιπλέον.»*

**β.** Την με αριθ. Πρωτ. 191.01-43/25-02-2016, και οίκοθεν 3883/26-02-2016, αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε., για παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου για τρεις μήνες, δηλαδή έως 31/05/2016.

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

**2.-** Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάρημο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Γουσουμένης ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος και απάντησε σε ερωτήσεις.

**3.-** Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η. (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου» έως τις 31/05/2016, με αναθεώρηση, ήτοι παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά τρεις μήνες επιπλέον.

**4.-** Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006 και β) των άρθρων 65,67,69 και 94 του Ν. 3852/2010 γ) του άρθρου 48, παρ. 8 και 10, του Ν. 3669/2008.

**5. -** Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η. (ΑΣΠ Σύρου) προς

Σελ.- 3 - της 67/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου» έως τις 31/05/2016, με αναθεώρηση, ήτοι παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά τρεις μήνες επιπλέον.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ**

**ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ**

**ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ**

**ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ**

**ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ**

**ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ**