



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **30/5/2016** με
αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού
 Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 30-5-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 11357/26-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 19

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ και ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

Απόντες 8

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Άνω Σύρου»

Αφού έλαβε υπόψη:

1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος:

α) Το με αριθ. Πρωτ. 9605/13-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Έργων Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

Θέτουμε υπόψη σας, την με Αρ. πρωτ. 6778/31-3-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 01-6-2016 καθώς και την προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με Αρ.πρωτ. 9605-5-5-2016 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ι ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- 1/** Προϋπολογισμός έργου: **487.200,00€ (με ΦΠΑ 16%)**
2/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού & ανάθεση του έργου: **199/2015 (ΑΔΑ: 63ΣΛΩΗΟ-3ΚΕ)**
3/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: **03-09-2015 (ΑΔΑ: 75ΨΗΩΗΟ-Σ3Χ)**
5/ Ποσό Συμφωνητικού: **300.909,90€ (με ΦΠΑ 16%)**
6/ Συμβατική προθεσμία: **6 ημερολογιακοί μήνες.**
7/ Παράταση προθεσμίας σύμφωνα με την **74/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι της **02-5-2016**.

ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **01-06-2016**.

ΙΙΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση παράτασης του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται.

ΙV ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο **36** του **Π.Δ. 609/85** και από το άρθρο **5** του **Ν.1418/84** όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με το **Ν. 2229/94**. και το **Ν.3669/2008**.

Συμφωνούμε με το γενικό σκεπτικό της αίτησης του αναδόχου για καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των Η/Μ εργασιών και την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και κατ' επέκταση την ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. Τέλος στην παρ.2.β & 2.γ της αίτησης του, ο ανάδοχος αναφέρεται στις καθυστερήσεις κακοκαιρίας, απεργιακών κοινητοποιήσεων και εορτών του Πάσχα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου" με αναθεώρηση, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 01-6-2016. »

β) Την με αριθ. Πρωτ. του Δήμου 6778/31-3-2016, αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ., για παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, των εργασιών του έργου για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως 1/6/2016. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

γ) Το με αριθ. πρωτ. 1752/26-4-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Γουσγουνέλης απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου» έως τις 1/6/2016, με αναθεώρηση, ήτοι παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά τριάντα ημέρες (30) ημέρες, επιπλέον.

4. - Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και γ) του άρθρου 48, παρ. 8 και 10 του Ν. 3669/2008.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου» έως τις 1/6/2016, με αναθεώρηση, ήτοι παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά τριάντα ημέρες (30) ημέρες, επιπλέον.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ****ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ****ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ****ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ****ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ****ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ****ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ****ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ****ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ****ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ****ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ****ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ****ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ****ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ****ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ****ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ****Ακριβές Απόσπασμα****Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ**