



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **11-12-2023** με **αριθμ. 42**
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-
Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 411

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), σε Δια Ζώσης Τακτική Συνεδρίαση (Άρθρο 67 του Ν.3852/10 & Άρθρο 11 του Ν.5043/13-04-2023), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 23400/07-12-2023, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 18

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ.

Απόντες 9

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ και ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΣΟΥΜΠΙΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας.

Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ι. Κεράνη, χρέη εκτελεί η Δημ. Σύμβουλος κα Ειρ. Δράκου.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 10^{ης} παράτασης Μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ»

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ι. Βρούτσος. Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την προφορική εισήγηση της Προεδρεύουσας, η οποία θέτει υπόψη του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 22891/28-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «ΘΕΜΑ: Έγκριση 10ης παράτασης Μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ».

Στις 05-08-2020 υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Οικονομικού Φορέα - Ένωση Μελετητών "ΕΠΤΑ Α.Ε. - ΕΠΕΜ Α.Ε. - CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε." . Με την 64/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, της μελέτης του θέματος.

Με την 82/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης παρατάθηκε κατά έξι μήνες ήτοι για συνολική προθεσμία 26 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών δεν μεταβλήθηκε. Ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 04.10.2022.

Την 22/07/2022 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010985769).

Η ΜΠΕ υποβλήθηκε στην Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στις 26/03/2022 (αριθμός αναφοράς αίτησης 945). Με το 16681 από 06-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία και απεστάλησαν (επιβεβαίωση λήψης 12-09-2022, ΠΕΤ 2205780717)

Ο φάκελος ΜΠΕ διαβιβάστηκε για δημόσια διαβούλευση και γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών την 13-09-2022 (ΠΕΤ 2205780717) έως την 15-11-2022. Μέχρι σήμερα, έχοντας λήξει η δημόσια διαβούλευση, η Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης δεν μας έχει αποστείλει την έγκριση της ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, όπως εγκρίνεται την παράταση κατά 1 μήνα για την υποβολή της οριστικής μελέτης της σύμβασης του θέματος και των λοιπών παραδοτέων που έπονται της έκδοσης Απόφασης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης θα αυξηθεί κατά ένα μήνα

ήτοι συνολική προθεσμία 41 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-01-2024.

Με το 12449 από 27-11-2023 έγγραφο της ΕΥΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.»

2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση της Προεδρεύουσας όπως το Σώμα εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, την παράταση κατά 1 μήνα για την υποβολή της οριστικής μελέτης της σύμβασης του θέματος και των λοιπών παραδοτέων που έπονται της έκδοσης Απόφασης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης θα αυξηθεί κατά ένα μήνα ήτοι συνολική προθεσμία 41 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-01-2024.

4.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, β) των άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, γ) του Ν. 4555/2018, δ) του Ν. 4623/2019 ε) του Ν.5013/2023.

5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, την παράταση κατά 1 μήνα για την υποβολή της οριστικής μελέτης της σύμβασης του θέματος και των λοιπών παραδοτέων που έπονται της έκδοσης Απόφασης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης θα αυξηθεί κατά ένα μήνα ήτοι συνολική προθεσμία 41 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-01-2024.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ