



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42**

Στην Ερμούπολη σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2658/5-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 2. ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ**
- 3. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 4. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 5. ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**
- 6. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**

Παρών στην συζήτηση, είναι ο δημοτικός υπάλληλος Αντώνης Κυριακίδης, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Το 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης προετάχθη όλων των άλλων θεμάτων της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 42**

**ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη 12ης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ»**

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος (το οποίο προετάχθη) προσήλθε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Βακόνδιος Φραγκίσκος.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

**1.** Το με αρ. πρωτ.:2315/2-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ: Έγκριση 12ης παράτασης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ»**

Στις 05-08-2020 υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Οικονομικού Φορέα - Ένωση Μελετητών "ΕΠΤΑ Α.Ε. - ΕΠΕΜ Α.Ε. - CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε." .

Με την 64/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, της μελέτης του θέματος.

Με την 82/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης παρατάθηκε κατά έξι μήνες ήτοι για συνολική προθεσμία 26 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος εκπόνησης των μελετών δεν μεταβλήθηκε. Ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 04.10.2022.

Την 22/07/2022 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010985769).

Η ΜΠΕ υποβλήθηκε στην Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στις 26/03/2022 (αριθμός αναφοράς αίτησης 945).

Με το 16681 από 06-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία και απεστάλησαν (επιβεβαίωση λήψης 12-09-2022, ΠΕΤ 2205780717)

Ο φάκελος ΜΠΕ διαβιβάστηκε για δημόσια διαβούλευση και γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών την 13-09-2022 (ΠΕΤ 2205780717) έως την 15-11-2022.

Μέχρι σήμερα, έχοντας λήξει η δημόσια διαβούλευση, η Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης δεν μας έχει αποστείλει την έγκριση της ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, όπως εγκρίνεται την παράταση κατά 1 μήνα για την υποβολή της οριστικής μελέτης της σύμβασης του θέματος και των λοιπών παραδοτέων που έπονται της έκδοσης Απόφασης Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης θα αυξηθεί κατά ένα μήνα ήτοι συνολική προθεσμία 43 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-03-2024.

Με το 1718 από 24-01-2024 έγγραφο της ΕΥΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος.

*Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορίας.»*

- 2.** Το με αρ. Πρωτ.: 1718/24-1-2024 (Δήμου Σύρου Ερμούπολης) έγγραφο της ΕΥΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- 3.** Την με αρ. πρωτ. 2658/5-2-2024 έγγραφη πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.
- 4.** Το με αρ. πρωτ.:3502/8-2-2023 (ΑΔΑ 601ΙΟΡ1Ι-ΤΕΩ/8-2-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. Έτους 2023».
- 5.** Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
- 6.** Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την 12η παράταση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» κατά ένα (1) μήνα ήτοι συνολική προθεσμία 43 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθарός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-03-2024, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.** Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.
- 8.** Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 12η παράταση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» κατά ένα (1) μήνα ήτοι συνολική προθεσμία 43 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος των μελετών δεν θα μεταβληθεί. Η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης θα είναι η 04-03-2024, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ**  
**ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**  
**ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**  
**ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**