

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ****ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41****ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 332**

Στην Ερμούπολη σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19476/3-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**
- 4. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 5. ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο κ. Νικόλαος Αλμπανόπουλος από την Δημ. Παράταξη «Σύρος Εξ' Αρχής», ως εκπρόσωπος της αντίστοιχης Δημ. Παράταξης στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2024).

Προσήλθε στην συζήτηση του 3ου θέματος Ε.Η.Δ., ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσάφιδης Παύλος, ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος και παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης.

Παρούσα στην συζήτηση, είναι η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 332

ΘΕΜΑ 2^ο: Χορήγηση ή μη 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υπόεργο 1:Αναβάθμιση και Βελτίωση Υποδομών»

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ.:19153/30-9-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Έργων Υποδομής, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ αριθμ' 16581/ 23-08-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου.

2. Το υπ αρ. 13685/11-07-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

3. Η υπ αριθμ' 18743/30-09-2024 Προέγκριση Παράτασης από ΕΥΔ.

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 16581/ 23-08-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 38 ημέρες ήτοι έως την 18/10/2024 και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ιστορικό του έργου:

Προϋπολογισμός έργου: 572.202,09€ με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής: 18/04/2023

Ανάδοχος: ERGOLAND ΕΠΕ

Συμβατική προθεσμία: Οκτώ (8) μήνες λήξη 18/12/2023

1η Παράταση: Τέσσερις (4) μήνες λήξη 18/04/2024

2η Παράταση: Δυο (2) μήνες λήξη 18/06/2024

Εντολή διακοπής και επιβράδυνσης των εργασιών του έργου: α.π. 6817/02-04-2024 έγγραφο, για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και την έναρξη της θερινής περιόδου

3η Παράταση: Δυο (2) μήνες λήξη 18/08/2024

Εντολή διακοπής των εργασιών του έργου: α.π. 13685/11-07-2024 έγγραφο, για την θερινή περίοδο.

2. Αντικείμενο εισήγησης:

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση 4ης παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά τριάντα οκτώ (38) ημέρες ήτοι έως την 18/10/2024.

3. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:

Σύμφωνα με το άρθρο Ε παρ. (γ) της με α.π. 7931/18-04-2023 Σύμβασης (23SYMV012509222) "Η Υπηρεσία στις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες σε τουριστικές περιοχές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα διακίνησης στο κοινό, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να επιβραδύνει το ρυθμό κατασκευής του έργου ή να διακόψει στην ανάγκη τις εργασίες για χρονικό διάστημα που δεν θα βαρύνει τους 3 μήνες. Η ως άνω καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν δημιουργεί στον ανάδοχο κανένα δικαίωμα πλην του δικαιώματος για (ισόχρονη με την διακοπή) γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου."

Με το υπ αρ. 13685/11-07-2024 έγγραφο δόθηκε εντολή διακοπής των εργασιών του έργου, δεδομένου ότι το έργο λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Ερμούπολης και η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη.

Εισηγούμαστε να δοθεί στο ανάδοχο 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά τριάντα οκτώ (38) ημέρες ήτοι έως την 18/10/2024 , καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

2. Την με αρ. πρωτ. 19476/3-10-2024 έγγραφη πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

3. Το με αρ. πρωτ.:7156/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΨΚΟΡ1Ι-ΧΚΠ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 58/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. Έτους 2024».

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει στο ανάδοχο ERGO-LAND Ε.Π.Ε την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά τριάντα οκτώ (38) ημέρες ήτοι έως την 18/10/2024 , καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει στο ανάδοχο ERGO-LAND Ε.Π.Ε την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά τριάντα οκτώ (38) ημέρες ήτοι έως την 18/10/2024 , καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ